



Obec Hlízov

Hlízov 164, 285 32

IČO: 00640336

Tel.: 327 571 971

e-mail: podatelna@obec-hlizov.cz

Naše č. j.: 364/ Fr/2025

Vaše č. j.:

Značka:

Vyřizuje: Michaela Francová

Datum: 25. 2. 2025

284 01 Kutná Hora

Věc: Vyřízení žádosti o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyjádření: Na základě vaší Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že jsme na jejím základě obeslali realizační firmu s žádostí o zdůvodnění. Realizační firma nám sdělila následující:

Dobrý den, níže zasílám vyjádření ohledně důvodů nedodržení termínu pro výstavbu vodovodu na akci **„Parcely lokalita Z02 – Hlízov, technická infrastruktura“**

Ke zdržením na výstavbě vodovodu došlo z následujících důvodů:

- Při zahájení výstavby bylo zjištěno, že od projekční kanceláře nebyla předána kompletní dokladová část k projektové dokumentaci, která se vztahovala právě k vodovodu.
- Následně po dodání potřebných vyjádření z dokladové části projekční kanceláří bylo nutné ověřit platnost jednotlivých vyjádření a podmínek, aby stavba mohla legálně započít.
- Následně vlivem nepříznivých klimatických podmínek došlo k zatopení celé stavby, když napadlo koncem září 2024 velké množství dešťových srážek. Úroveň hladiny naplavené vody dosahovala výšky přes 60 cm. Ihned bylo zahájeno odčerpávání naplavené vody a byla provedena různá opatření pro odvedení vody ze staveniště.
- Po odčerpání naplavené vody tedy byly práce v říjnu obnoveny, ale bylo zjištěno, že hladina spodní vody neumožňuje provést výstavbu vodovodu způsobem podle projektové dokumentace. Zhotovitel tedy musel vymyslet jiný způsob kterým by šla výstavba vodovodu provést.
- Následně v zimních měsících nemohly práce na výstavbě vodovodu pokračovat kvůli nemožnosti dodržet technologický postup z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Práce na vodovodu budou obnoveny ihned jak to klimatické podmínky dovolí. Předpoklad je na jaře 2025, konkrétně odhadujeme březen. Hlavní řád vodovodu a kanalizace předpokládáme hotový v červenci 2025 s tím, že současně se budou řešit i samotné přípojky které budou dodělávané následovně. Současně plánujeme po zhotovení hlavního řadu vodovodu a kanalizace začít také s výstavbou plynovodu který bude dokončený do konce října 2025. Následně budou započaty samotné práce pro komunikaci.

S pozdravem

TES Čáslav, spol. s r.o.
Vrchovská 1354
286 01 Čáslav
IČO: 25767704
DIČ: CZ25767704

Tolika slovo realizátora, za obecní úřad Vám přejeme pěkný den.

MVDr. Antonín Škarka, starosta

MVDr. Antonín
Škarka

Digitálně podepsal MVDr.
Antonín Škarka
Datum: 2025.02.25
08:58:15 +01'00'

MVDr. Antonín Škarka,
starosta obce Hlízov